दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा

आ.व. २०७९/०८०

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश

विरेन्द्रनगर सुर्खेत

सचिव देवराज निरौला

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ (संशोधन सहित)
ऊर्जा तथा जलश्रोत क्षेत्रका कार्य जिम्मेवारीहरु

- प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विधुत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना निर्माण, आयोजना निर्माण, मर्मत संभार, कार्यान्वयन नियमन र समन्वय
- उल्लेखित सेवाको गुणस्तर र सेवाको शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन
- निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्धन सम्वन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन
- प्रदेश सिमा नदीका जलउपयोग सम्वन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन
- नदी संरक्षण सम्वन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
- मौसम र जलमापन संचार संजाल व्यवस्थापन
- जलगुण तथा वायुगुण सम्वन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन
- जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
- प्रविधि विकास र व्यवस्थापन प्रदेश स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर, सेवा शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, सम्भार
- खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
- सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएका वर्गको

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासका कार्य जिम्मेवारीहरु

- संघीयस्तरका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका संरचनाहरूबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ।
- कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम उल्लेखित कार्यहरु यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा रहेको।
- प्रदेश स्तरको प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण, शहरी विकास योजना तर्जूमा तथा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसंभार लगायतका विषयको आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना निर्माण, मापदण्ड तयारी कार्य यस मन्त्रालयद्वारा सम्पादित हुने।

➢ साविकको यस मन्त्रालय अन्तरगतका देहाएका कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान

- **पूर्वाधार विकास निर्देशनालय – १**
  - सुर्खेत जिल्लाको सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, बस्ति विकास, जनता आवास, विपन्नको घर, पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम, झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्राविधिक सहयोग (प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग प्रदायक–PTAP मार्फत)
- **पूर्वाधार विकास कार्यालय (प्रत्येक जिल्लामा एउटा) – ९**
  - जिल्लाको सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, बस्ति विकास, जनता आवास, विपन्नको घर, पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम
- **सडक कार्यालय (जुम्ला, चौरजहारी) – २**
  - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित संघीय सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित सडक आयोजनाहरु
- **यातायात ब्यवस्था/सेवा कार्यालय (सुर्खेत, जुम्ला, रुकुम पश्चिम) – ३**
  - सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी
  - सवारी जाँचपास
  - सवारी चालक अनुमति पत्र
  - बाटोको इजाजत (रूट पर्मिट)
  - वर्कशप, ड्राइभिङ् ट्रेनिङ् सेन्टर दर्ता

– **अन्य कार्यक्रमहरु – २**

१. ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना (RCIP-AF)

२. प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना (PLRIP)

मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूको दरबन्दी विवरण

साविक भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय

- हाल स्वीकृत दरबन्दी - 221
- पदपुर्ती– 145 (जसमध्ये 57 जना करारमा कार्यरत रहेको)
- रिक्त दरबन्दी– 76

साविक जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

- हाल स्वीकृत दरबन्दी - 22२

  पदपुर्ती – 145
- रिक्त दरबन्दी– 7७

साविकको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको आ.व. 2079/80 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण (रु लाखमा)

क्र.सं.	बजेट	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	चालु	२५१०.१२	९७८.१७	३८.९७	
२.	पूँजीगत	३५६६७.२	८४१०.५१	२३.५८	
कुल जम्मा		**३८१७७.३२**	**९३८८.६८**	**२४.५९**	

साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आ.व. 2079/80 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण (रु हजारमा)

क्र.सं.	बजेट	विनियोजित रकम (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	चालु	२५१९.४८	१०६३.५८	42.21	
२.	पूँजीगत	९९१४२.४०	१५८६४.१०	16.00	
कुल जम्मा		१०१६६१.८८	१६९२७.६८	१6.65	

मन्त्रालयको आ.व. 2079/80 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण (रु लाखमा)

क्र.सं.	बजेट	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	चालु	5029.6	2041.74	४०.५९	
२.	पूँजीगत	134809.6	24274.61	18.006	
कुल जम्मा		**139839.2**	**26316.35**	**18.82**	

मन्त्रालयको आ.व. 2079/80 दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण (रु लाखमा)

क्र.सं.	कार्यालय	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१.	साविकको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय	३८१७७.३२	९३८८.६८	२४.५९
२.	साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको	१०१६६१.८८	१६९२७.६८	१6.65
३.	भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय	139839.2	26316.35	18.82

साविकको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय तर्फको विस्तृत विवरण

आ.व. २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक सम्मको चालु खर्च अन्तर्गत जिल्लागत प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यालय	बजेट रु लाखमा	खर्च रु लाखमा	प्रगति प्रतिशत
१	जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय	584.75	137.80	23.57
२	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय ,सुर्खेत	358.37	154.11	43.00
३	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,दैलेख	200.15	66.92	33.43
४	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,सल्यान	197.54	85.74	43.40
५	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,रुकुम	196.93	69.09	35.08
६	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,जुम्ला	211.00	90.00	42.65
७	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,कालिकोट	149.89	76.00	50.70
८	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,जाजरकोट	150.90	81.00	53.68
९	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,हुम्ला	154.50	64.68	41.86
१०	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,मुगु	155.92	77.53	49.72
११	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय,डोल्पा	150.17	75.30	50.14
	जम्मा	2510.12	978.17	38.97

आ.व. २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक सम्मको पुजीगत कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लागत प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यालय	बजेट रु लाखमा	खर्च रु लाखमा	प्रगति प्रतिशत
१	जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय	1758.07	13.40	0.76
२	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय , सुर्खेत	5559.53	1192.01	21.44
३	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , दैलेख	3771.34	1289.09	34.18
४	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , सल्यान	4276.00	861.03	20.14
५	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , रुकुम	3181.40	621.28	19.53
६	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , जुम्ला	2957.00	626.00	21.17
७	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , कालिकोट	3325.86	658.50	19.80
८	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , जाजरकोट	3250.00	1327.00	40.83
९	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , हुम्ला	2425.00	190.20	7.84
१०	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , मुगु	2833.00	879.48	31.04
११	खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय , डोल्पा	2330.00	752.52	32.30
	जम्मा	35667.20	8410.51	23.58

खानेपानी तर्फको आ.व. २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं.	बजेट उप-शिर्षक	इकाई	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम रु लाख	परिमाण	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च रु लाख	प्रगती प्रतिशत
१	308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	1220.00		12.00	92.55	7.59
२	308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	3113.00		36.00	940.08	30.20
३	3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	288.00		28.00	61.56	21.38
४	308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम)	प्र.श	100	10005.69		29.00	2174.41	21.73
	जम्मा			14626.69			3268.60	22.35

सिंचाई तर्फको आ.व. २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं.	बजेट उप-शिर्षक	इकाई	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम रु लाख	परिमाण	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च रु लाख	प्रगती प्रतिशत
१	308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	288.00		23.00	54.34	18.87
२	308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	3813.00		39.00	1286.12	33.73
३	308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	30.00		1.00	0.00	0.00
४	3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	320.00		17.00	21.53	6.73
५	308019034(सिचाइ आयोजनाहरु)	प्र.श	100	8167.83		31.00	1823.49	22.33
	जम्मा			12618.83			3185.48	25.24

नदी नियन्त्रणतर्फको आ.व. २०७९/०८० दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं.	बजेट उप-शिर्षक	इकाई	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम रु लाख	परिमाण	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च रु लाख	प्रगती प्रतिशत
१	3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान)	प्र.श	100	685.00		42.00	250.07	36.51
२	308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु)	प्र.श	100	3086.25		34.00	844.90	27.38
३	308911234 नया प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ	प्र.श	100	445.00		33.00	119.74	26.91
	जम्मा			4216.25			1214.71	28.81

उर्जा तथा अन्य पुजीगत खर्च तर्फको आ.व. २०७९/८० दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

सि.नं.	बजेट उप-शिर्षक	इकाई	विनियोजन र लक्ष्य		भौतिक प्रगति		वित्तिय प्रगति	
			भौतिक लक्ष्य	विनियोजन रकम रु लाख	परिमाण	प्रगति प्रतिशत	बजेट खर्च रु लाख	प्रगती प्रतिशत
१	308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४]	प्र.श	100	2221.98		38.00	683.39	30.76
२	3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय)	प्र.श	100	225.39		22.00	44.97	19.95
३	साविकको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा रहेको पुजिगत कार्यक्रम	प्र.श	100	1758.07		2	13.4	0.76
	जम्मा			4205.44			741.76	17.64

कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु

- खानेपानी सुबिधा विस्तार भइ संबिधान प्रदत मौलिक हक कार्यान्वयनमा टेवा पुगने।
- सबै जिल्लाबाट निर्माण कार्य सुरु भयकोले रोजगारी सिर्जना भएको।
- समयमानै योजना कार्यान्वयन हुन गई यस बर्ष लक्ष्य अनुसार सिचाई सुबिधा विस्तार भइ कृषि उत्पादन बृदि हुनका साथै जनताको आयस्तर मा सुधार आउने ।
- गतबर्षको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त केहि योजनाहरु संचालनमा आइ जनतालाई सुबिधा भएको।
- सबै योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ भई सबै स्थानीय तह तथा उपभोक्ताहरु माझ योजनाको जानकारी सम्प्रेषण भएको र निर्णय योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाले तिब्रता लिने अवस्था देखिएको।
- बाढि पहिरोबाट क्षति भएका संरचनाहरुको यथार्थ विवरण सम्बन्धित जिल्लाहरुबाट लगत अनुमान सहित संकलन भइसकेको र पुनर्स्थापनाको लागि बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा सुरु गरिएको।

संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा विषयहरु

- संघ र स्थानीय तह बीचको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन अधिकार तथा कार्यक्षेत्र एकिन गरी दोहोरोपना हटाउन जरुरी देखिएको ।
- तिनै तहका विकास योजना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समन्वय सहकार्य कायम गर्न नियमित बैठक संचालन प्रदेश तहमै हुनुपर्ने ।
- खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका सबै ऐन, कानून, नीति, नियम निर्माणको लागि तत्काल प्रदेश स्तरमा तिनै तहका सरकारको सहभागिता हुने गरी सेमिनार गोष्ठी संचालन गर्ने
- संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका केहि समस्या ग्रस्त योजनाहरु भुचौर सिंचाइ योजना, नायकवाडा सिंचाय योजनाको समस्या समाधानको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने।
- सशर्त अनुदान तर्फका योजनामा सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि तत्काल थप रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने र सशर्त तर्फका योजना तर्जुमा देखि सम्पन्न हुँदा सम्म प्रदेश मन्त्रालयसँग सहयोग र समन्वयमा रहनुपर्ने तथा प्रदेश मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई महत्व दिनुपर्ने ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या/चुनौतिहरु

- हालसम्म पनि ४० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त अवस्थामा हुदा अनुगमन र मुल्याङ्कनमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न चुनौती भएको ।
- भुगोल सुहाउदो तथा कार्यक्रम र कार्यबोझको आधारमा कार्यालयको सांगठनिक संरचना बन्न नसक्नु ।
- ऊर्जा क्षेत्रको बिकासको लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र बिषय बिज्ञ जनशक्ति नहुदा ऊर्जा क्षेत्रको बिकास प्रभावित भएको।
- बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा ,योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको र प्रदेश सरकारको आवधिक योजना अनुसार बजेट कार्यक्रम नआउने विद्यमान अवस्था रहेको ।
- सडक निर्माण गर्दा अधिकांश खानेपानी एवं सिंचाई संरचनाहरुमा क्षति पुगेको ।
- Construction Material Testing Lab को स्थापना र प्राविधिक जनशक्तिको अभाबमा निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गर्न नसकिएको ।

तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु

- सार्वजनिक व्यवस्थापनका मुख्य कार्यक्षेत्र जनसक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ।
- कार्यक्रम र कार्य प्रकृति कार्यबोझ तथा भूगोल सुहाउदो संगठन निर्माण गर्न सङगठन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ।
- योजना तर्जुमा देखि योजना कार्यान्वायन अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्मका कामकाज सहज ,सरल ,तथ्यमा आधारित बनाउन याजना व्यवस्थापन सम्बन्धि काम ।
- वजेट व्यवस्थापन र बिकास व्यवस्थापन लाई प्रभावकारी बनाउन आवस्वक काम ।
- योजना तर्जुमाको चरणमा प्रचलित कानुनको पूर्ण परिपालना सबैले गर्ने ।

साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय तर्फको तर्फको विस्तृत विवरण

कार्यालयगत वित्तीय प्रगति

क्र.स.	कार्यालयको नाम	बजेट रु लाखमा	खर्च रु लाखमा	प्रगति प्रतिशत
1	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	२४३१.५३	198.27	8.15
2	पूवाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत	२११४१.३०	3610.49	17.07
3	पूवाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम	१०३०८.९९	1901.39	18.44
4	पूवाधार विकास कार्यालय दैलेख	७९६०.४९	2007.92	25.22
5	पूवाधार विकास कार्यालय जाजरकोट	६०७०.५८	1091.18	17.97
6	पूवाधार विकास कार्यालय मुगु	८००४.३५	303.59	3.79
7	पूवाधार विकास कार्यालय डोल्पा	४५३६.१७	2338.52	51.55
8	पूवाधार विकास कार्यालय कालिकोट	६८२१.७६	453.23	6.64
9	पूवाधार विकास कार्यालय सल्यान	१२०१७.१९	1682.53	14.00
10	पूवाधार विकास कार्यालय जुम्ला	६५४५.५२	१०७७.०६	16.45
11	पूवाधार विकास कार्यालय हुम्ला	९५९७.५४	१६७८.५०	17.48
12	सडक कार्यालय रुकुम पश्चिम	४७०६.७९	३६१.५९	7.68
13	सडक कार्यालय जुम्ला	१०९५.५२	१७.२५	1.57
14	यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत	१५०.००	93.70	62.46
15	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला	१४३.०६	68.08.	47.59
16	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम	१३१.०९	44.33	33.81
कुल जम्मा		**१०१६६१.८८**	**१६९२७.६८**	**16.65**

सम्पादन भएका मुख्य-मुख्य कार्यहरूको विवरण

1. मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट पेश भएका लागत अनुमान स्वीकृत, बोलपत्र मुल्यांकन स्वीकृति तथा म्याद थप सम्बन्धी कार्यहरु,
2. समय समयमा मातहतका कार्यालयहरुलाई आवश्यक अनुगमन तथा निर्देशन,
3. मन्त्रालयहरुको एकीकृत भवन बनाउने कार्यको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन भई उक्त कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजना बनाउने कार्य प्रक्रिया अगाडी बढेको,
4. सरकारी कार्यालयहरुको घेरा पर्खाल निर्माण कार्यको लागत अनुमान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको,
5. भुक्तानी दिन वाकी रहेका आयोजनाहरुको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयवाट बजेट स्वीकृत तथा भुक्तानी ।
6. RCIP-AF र PLRIP को लागि संगठन संरचना तयार गरी सहमतीको लागि पठाइएको,
7. RCIPअन्तर्गतको डिजाइन स्टिमेट सहमतीका लागि एडीबीमा पठाएको PLRIP अन्तर्गतका सडकको साइट भेरिफिकेशन तथा फाइनल डिजाइन स्टिमेट भइरहेको ।

सम्पादन भएका मुख्य-मुख्य कार्यहरूको विवरण...

10. एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको

11. झोलुङ्गेपुल रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार,

12.प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको

13.प्रदेश सुशासन केन्द्रको design तयार, लागत ईस्टमेट स्वीकृतिको चरणमा

14.वातावरणीय अध्ययन कागजात स्वीकृति : यस अवधिमा एउटा EIA र १४ वटा IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ ।

समस्याहरु

1. दरबन्दी अनुसार पदपुर्ती हुन नसक्नु ।
2. आयोजनामा Duplication हुने समस्या।
3. पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव – ठेक्काको म्याद थप, लागत अनुमान स्वीकृती, वोलपत्र मुल्याँङ्कन, वातावरणीय अध्ययन कागजात स्वीकृतिमा ढिलाइ,
4. संघ सशर्त तर्फका – सघन शहरी विकास कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रमहरु संघमा फिर्ता, कार्यान्वयनमा अझै अन्योलता कायमै
5. राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कार्यविधीमा भएको अप्ठ्यारोहरु र रुख कटान सम्बन्धी समस्या,
6. निर्माण ब्यवसायीको समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति।
7. RCIP-AF र PLRIP को लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागमा कर्मचारीको माग गरिरहदा हालसम्म पनि प्राप्त नभएकोले मन्त्रालयको कार्यलोड बढेको

संघीय सरकार संग गर्नुपर्ने समन्वय

- संघ सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रदेशमा चालू आ.ब. मा विनियोजन भएका वस्ती विकास कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, बैकल्पिक तथा सहायक राजमार्ग लगाएतका कार्यक्रमहरुको खरिद प्रकृया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा हाल ती कार्यक्रमहरु पूनः संघमा फर्किएको भन्ने ढिला जानकारी आएकोले मन्त्रालय द्धिविधामा रहेको,
- राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात स्वीकृती, जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धमा लामो प्रक्रिया
- झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा खरिदमा समस्या
- संघ सरकारसँग माग गरिएका कर्मचारीहरुको यथाशीघ्र व्यवस्थापन।
- जग्गा प्राप्ती तथा नक्सा पास तथा बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति नभएर मन्त्रालय तथा कार्यालयको भवनको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी समस्या. जग्गा प्राप्तिको पहल हुनुपर्ने

संचालित कार्यका तस्विरहरु

Photographs.(Salyan)

- कोल्चौर तल्लो रामबजार सरकारी कुलो त्रिवेणी १, निर्माणधीन सिचाई योजना

- कोल्चौर तल्लो रामबजार सरकारी कुलो त्रिवेणी १, सिचाई योजना निर्माण सम्पन्न पश्चात

Cube Test of Concrete in ISP

ओदालतारा सिचाई योजना बनगाड १

Photographs.(Salyan)

Main RVT निर्माणाधिन ठुलागाडाकोट लिफ्ट सिचाई योजना

Main RVT ठुलागाडाकोट लिफ्ट सिचाई योजना

Pipe Line ठुलागाडाकोट लिफ्ट सिचाई योजना

शारदा नदि नियन्त्रण छत्रेश्वरी ७

Photographs.(Salyan)

कालीमाटी रामपुर खा.पा योजना RVT

कालीमाटी रामपुर खा.पा योजना एक घर एक धार

डिमुरे कोल्बोट सिचाई योजना निर्माणधीन कालीमाटी गा पा ४

डिमुरे कोल्बोट सिचाई योजना निर्माण सम्पन्न कालीमाटी गा पा ४

दैलेख जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमहरुको फोटो

सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमहरुको फोटो

सुर्खेतका विभिन्न योजनाका फोटोहरु

हुम्ला जिल्लाका विभिन्न योजनाका फोटोहरु

Photographs.

बाढी पहिरो बाट क्षतिग्रत भएका विभिन्न योजनाहरुको अवस्था

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

यस आ.व मा गएको बिनाशकारी बाढी पहिरो बाट भएको क्षती सम्बन्धि केहि तस्बिर हरु

धन्यवाद